



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGIONE BASILICATA

Relazione annuale 2016

La presente relazione è richiesta ai sensi dell'art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché ai sensi dell'art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

La presente relazione riepiloga e integra gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi periodicamente inseriti nei sistema ReNDiS, SGP e BDU ai sensi dall'art. 10, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

12/01/2017

Commissario straordinario delegato

Marcello Pittella

Soggetto attuatore

Gerardo Calvello

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<i>Regione</i>	BASILICATA
<i>Commissario straordinario delegato – Presidente Regione</i>	Marcello Pittella
<i>Data sottoscrizione Accordo</i>	14 dicembre 2010
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo I</i>	14 giugno 2011
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo II</i>	24 giugno 2014
<i>Data sottoscrizione Accordo Integrativo III</i>	4 dicembre 2016
<i>Importo complessivo assentito in Accordo e nei successivi 2 Atti Integrativi</i>	€ 35.204.000,00
<i>Importo programmato cumulato per il periodo</i>	€ 35.204.000,00
<i>Importo speso per il periodo cumulato</i>	€ 33.105.445,30
<i>Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2016</i>	€ 341.053,93
<i>Numero contabilità speciale e dati di riferimento</i>	C.S. n. 5594 accesa il 06 maggio 2011

RECAPITI

<i>Commissario di Governo</i>	<i>Telefono</i>	0971.668253
	<i>Email</i>	marcello.pittella@regione.basilicata.it
	<i>PEC</i>	presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
<i>Soggetto attuatore</i>	Gerardo Calvello	
<i>Amministrazione di appartenenza</i>	già Regione Basilicata	
<i>Telefono</i>	0835.284452	
<i>Cellulare</i>	335.7609454	
<i>Email</i>	gerardo.calvello@regione.basilicata.it	
<i>PEC</i>	commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it	
<i>Responsabile dell'ufficio del commissario (in assenza di soggetto attuatore)</i>	-----	
<i>Telefono</i>	-----	
<i>Cellulare</i>	-----	
<i>Email</i>	-----	
<i>PEC</i>	-----	

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

L'Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il successivo Atto Integrativo sottoscritto il 14 giugno 2011 ha finanziato 106 interventi, sui 330 che la programmazione regionale dell'epoca aveva individuato con il concorso degli Enti Locali, nonché del MATTM e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nell'ambito del piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge n. 191/2009.

Gli eventi meteo avversi che si sono succeduti successivamente al dicembre 2010 sull'intero territorio regionale, eventi che in un paio di occasioni hanno originato dichiarazioni di uno stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per gli eventi delle alluvioni del 2011 e dell'ottobre e dicembre 2013 hanno peggiorato il già fragile territorio dei diversi bacini idrografici di cui si compone il territorio regionale.

Ad oggi una ipotesi di "piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico" sull'intero territorio regionale, così come individuato dagli Uffici Regionali, con il concorso degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica, attraverso il caricamento sulla piattaforma ReNDIS dell'ISPRA prevede circa 525 interventi, per un fabbisogno di circa € 1.281.725.068,00.

Il DPCM del 15 maggio 2015 ha consentito all'Ufficio Difesa del Suolo Regionale, di concerto con l'Autorità di Bacino, di classificare gli interventi definendo una graduatoria con l'evidenziazione del grado di priorità di ciascun intervento.

La necessità di intervenire il più rapidamente possibile, almeno nelle situazioni a più elevato rischio, ed evitare danni irreparabili al territorio, ha indotto la Giunta Regionale ad accendere un mutuo con la Banca Europea degli Investimenti finalizzandolo alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

Si è pertanto comunicato al MATTM la volontà di integrare, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il ministero, il cofinanziamento regionale. Con verbale del 17 novembre 2016 il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo ha preso atto della volontà dell'Amministrazione regionale di integrare il co-finanziamento approvando, sulla base delle risorse finanziari disponibili e rinvenienti dalle economie accertate sul programma al 17 novembre 2016 oltre che dal nuovo co-finanziamento regionale, un elenco di ulteriori 61 interventi.

Con Delibera n. 1356 del 23 novembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di III Atto Integrativo all'Accordo di programma ed ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dello stesso.

Il 4 dicembre 2016 il III Atto Integrativo è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Ministro. Si è in attesa della registrazione dell'Atto Integrativo da parte della Corte dei Conti perché possa esplicitare la sua efficacia. Non essendo ancora intervenuta la succitata registrazione al 31 dicembre 2016, la presente relazione non tiene conto dei dati in esso contenuto.

1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

La Struttura Commissariale ha conservato la sua sede amministrativa nei locali dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera dell'Ente Regione, in via Annibale Maria di Francia s.n...

Attualmente la Struttura del Commissario si compone, oltre al Soggetto Attuatore Delegato, di un architetto, funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in distacco ed a tempo pieno, con funzione di coordinamento della Struttura, e di n. 5 dipendenti dell'Ente Regione Basilicata che offrono collaborazione in orario straordinario.

1.4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 4.520.703,60	€. 3.294.162,78	€. 1.226.540,82
30.06.2015		€. 4.520.703,60	€. 3.330.405,41	€. 1.190.298,19
31.12.2015		€. 4.520.703,60	€. 4.340.525,08	€. 180.178,52
30.06.2016		€. 4.520.703,60	€. 4.076.136,01	€. 444.567,59
30.09.2016		€. 4.520.703,60	€. 4.082.255,96	€. 438.447,64
31.12.2016		€. 4.520.703,60	€. 4.085.702,68	€. 435.000,92
Risorse economiche provenienti dalla Regione (Delibera CIPE n. 8/2012 e PO-FESR)				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 18.372.585,19	€. 18.094.731,49	€. 277.853,70
30.06.2015		€. 29.462.947,25	€. 22.815.597,80	€. 6.647.349,45
31.12.2015		€. 30.011.582,71	€. 25.897.432,13	€. 4.114.150,58
30.06.2016		€. 30.345.073,18	€. 27.948.479,69	€. 2.396.593,49
30.09.2016		€. 30.345.073,18	€. 28.644.032,99	€. 1.701.040,19
31.12.2016		€. 30.345.073,18	€. 29.019.742,62	€. 1.325.330,56
RISORSE ECONOMICHE TOTALI DELL'AdP				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso(*)	Residuo
Totale al 31.12.2014		€. 22.893.288,79	€. 21.388.894,27	€. 1.504.394,52
30.06.2015		€. 33.983.650,85	€. 26.146.003,21	€. 7.837.647,64
31.12.2015		€. 34.532.286,31	€. 30.279.860,09	€. 4.252.426,22
30.06.2016		€. 34.865.776,78	€. 32.024.615,70	€. 2.841.161,08
30.09.2016		€. 34.865.776,78	€. 32.726.288,95	€. 2.139.487,83
31.12.2016		€. 34.865.776,78	€. 33.105.445,30	€. 1.760.330,48
Situazione di cassa in Contabilità Speciale				
30.09.2016		€. 34.865.776,78	€. 32.726.288,95	€. 2.139.487,83
31.12.2016		€. 34.865.776,78	€. 33.105.445,30	€. 1.760.330,48

1.5. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno 2016
(VEDI ALLEGATO A)

1.6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.6.1 Descrizione delle attività

Sono stati appaltati tutti gli interventi previsti e finanziati con l'AdP e con il successivo I e II Atto Integrativo.

*I 106 interventi previsti nell'AdP e nel I° atto integrativo sono diventati **109** poiché gli interventi cod. PZ066A/10 in agro di Sant'Angelo le Fratte (PZ), l'intervento MT078A/10 – Tricarico (MT) e l'intervento cod. PZ086A/11 in agro di Castelluccio Inferiore (PZ) sono stati strutturati rispettivamente in 2 distinti lotti.*

*Il finanziamento assentito, per complessivi **€. 35.204.000,00**, è relativo ai seguenti interventi:*

- n. 33 (di cui 2 - PZ031C/10 e PZ076C/10 - cofinanziati fondo CIPE) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO-FESR Basilicata 2007-2013;

*- n. 13 (di cui 2 – MT030A/10 (Irsina – MT) e MT085A/10 (Metaponto lido (MT) - cofinanziati fondo CIPE) per €.
4.520.703,60 sui fondi del bilancio MATTM di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud;*

*- n. 67 (di cui 4 interventi per cofinanziare - 2 anche cofinanziati MATTM e 2 anche cofinanziati PO-FESR) per €.
23.948.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012.*

Gli interventi, se differenziati per linee di finanziamento, come evidenziato nei diversi monitoraggi, passano da 109 a 113 $<(33+2)+(13+2)+(67-4)>$ poiché 4 interventi sono stati co- finanziati da 2 diverse fonti di finanziamento.

*Infine la Giunta Regionale ha assentito un finanziamento di **€. 1.800.000,00** extra Accordo di Programma alla gestione Commissariale per consentire la realizzazione di un secondo stralcio funzionale dell'intervento di "Mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino" codice di intervento MT085A/10 regolarmente monitorato all'interno delle puntuali relazioni che trimestralmente sono state fatte ed inviate al MATTM: la situazione di extra AdP di tale intervento è stata risolta con il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17 novembre 2016; esso è diventato, infatti, il primo dei nuovi interventi (61) programmati con la sottoscrizione del III Atto Integrativo.*

Nella tabella di cui al paragrafo 1.4 si è riportato la situazione finanziaria in contabilità speciale senza considerare gli accrediti/spese per questo intervento, rinviando alla prossima relazione trimestrale, che conterrà quanto richiesto dal III Atto Integrativo, l'integrazione necessaria.

1.6.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Aggiornamento fino al 31 dicembre 2016 (CASSA)								
INTERVENTI/LOTTI					A	B	C	D
					Importo complessivo speso	Risorse disponibili in cassa	Fabbisogno	Stato di avanzamento finanziario in % dell'importo complessivo
a	Ultimati al	31/12/2014		46	€ 11.226.356,13	€ 263.230,18	€ 0,00	88,69%
b	Ultimati al	30/06/2015		55	€ 14.742.436,03	€ 629.474,30	€ 0,00	87,75%
c	Ultimati al	31/12/2015		79	€ 22.324.409,23	€ 877.733,58	€ 0,00	93,51%
c'	Ultimati al	30/06/2016		103	€ 32.417.469,37	€ 1.073.303,52	€ 0,00	96,61%
D	Ultimati al	30/09/2016		106	€ 32.578.588,95	€ 1.096.132,90	€ 0,00	94,83%
d1	Ultimati al	31/12/2016		109	€ 33.105.445,30	€ 1.419.276,55	€ 0,00	94,04%
E	in corso di realizzazione	31/12/2014		63	€ 10.662.538,14	€ 741.164,34	€ 11.142.297,52	47,29%
F	in corso di realizzazione	30/06/2015		54	€ 11.403.567,18	€ 7.208.173,34	-€ 208.740,52	61,97%
G	in corso di realizzazione	31/12/2015		30	€ 7.955.450,86	€ 3.374.692,64	-€ 143,50	70,22%
g'	in corso di realizzazione	30/06/2016		6	€ 687.975,93	€ 345.973,03	€ 0,00	41,70%
H	in corso di realizzazione	30/09/2016		3	€ 526.856,35	€ 323.143,65	€ 0,00	61,98%
h1	in corso di realizzazione	31/12/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
I	in corso di progettazione	31/12/2014		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
L	in corso di progettazione	30/06/2015		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
M	in corso di progettazione	31/12/2015		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
m'	in corso di progettazione	30/06/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
N	in corso di progettazione	30/09/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
n1	in corso di progettazione	31/12/2016		0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
O	Totale ultimati o in corso di realizzazione	31/12/2016	(d1+h1)	109	€ 33.105.445,30	€ 1.419.276,55	€ 0,00	94,04%
P	Totale previsti dall'Accordo di Programma			109	€ 35.204.000,00	€ 1.760.330,48	---	---
p'								
Q	Totale da avviare a realizzazione al	31/12/2015	(p-c-g)	0	€ 0,00			
R	Totale da avviare a realizzazione al	31/12/2016	(p-o)	0	€ 0,00			
S	Totale da avviare a progettazione al	31/12/2016	(p-o-n)	0	€ 0,00			

Colonna B

Per gli interventi ultimati è pari all'economia di intervento accertata in fase di Collaudo

Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'Importo trasferito al netto dello speso

Colonna C

Per gli interventi ultimati è pari a zero

Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'importo assentito al netto dello speso e delle risorse disponibili

Colonna D

Rapporto tra l'importo complessivamente speso e l'importo assentito

INTERVENTI/LOTTI				finanziamenti statali					finanziamenti regionali			
				MATTM bilancio	MATTM CIPE 6. 2012	MATTM CIPE 8. 2012	MATTM FSC	TOTALE	bilancio	CIPE n. 8/2012	PO-FESR TRASCINATI PAC	TOTALE
a	Ultimati al	30/06/2015		€ 2.568.917,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.568.917,53	€ 0,00	€ 5.661.705,16	€ 6.511.813,34	€ 12.173.518,50
b	Ultimati al	31/12/2015		€ 3.609.869,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.609.869,31	€ 0,00	€ 9.679.696,42	€ 9.043.843,50	€ 18.723.539,92
c	Ultimati al	30/06/2016		€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 18.639.558,78	€ 9.701.774,58	€ 28.341.333,36
d	Ultimati al	30/09/2016		€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 18.044.769,55	€ 10.072.407,09	€ 28.117.176,64
d1	Ultimati al	31/12/2016		€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 18.683.527,34	€ 10.336.215,28	€ 29.019.742,62
e	in corso di realizzazione	30/06/2015		€ 761.487,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 761.487,88	€ 0,00	€ 8.175.403,89	€ 2.466.675,41	€ 10.642.079,30
f	in corso di realizzazione	31/12/2015		€ 730.655,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 730.655,77	€ 0,00	€ 6.638.151,80	€ 586.643,29	€ 7.224.795,09
g	in corso di realizzazione	30/06/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602.173,66	€ 85.802,27	€ 687.975,93
h	in corso di realizzazione	30/09/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.868,04	€ 173.988,31	€ 526.856,35
h1	in corso di realizzazione	31/12/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
i	in corso di progettazione	30/06/2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
l	in corso di progettazione	31/12/2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
m	in corso di progettazione	30/06/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n	in corso di progettazione	30/09/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
n1	in corso di progettazione	31/12/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
o	Totale ultimati o in corso di realizzazione al	31/12/2016	(d1+h1)	€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 18.683.527,34	€ 10.336.215,28	€ 29.019.742,62
p	Totale previsti dall'Accordo di programma			€ 4.520.704,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.520.704,00	€ 0,00	€ 19.560.000,00	€ 11.123.296,00	€ 30.683.296,00
q	Totale da avviare a realizzazione al	30/06/2016	(p-c'-g')	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
r	Totale da avviare a realizzazione al	31/12/2016	(p-o)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
s	Totale da avviare a progettazione definitiva al	31/12/2016	(p-o-n1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
t	Totale pagamenti al	30/06/2016	(c+g+m)	€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.076.136,01	€ 0,00	€ 19.241.732,44	€ 9.787.576,85	€ 29.029.309,29
u	Totale pagamenti al	30/09/2016	(d+h+n)	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.082.255,96	€ 0,00	€ 18.397.637,59	€ 10.246.395,40	€ 28.644.032,99
v	Totale pagamenti al	31/12/2016	(d1+h1+n1)	€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.085.702,68	€ 0,00	€ 18.683.527,34	€ 10.336.215,28	€ 29.019.742,62

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inviato l'invito a presentare l'offerta o è stato formalizzato l'affidamento dei lavori.

1.7. STATO DI ATTUAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO/LOTTO

(VEDI ALLEGATO 1)

1.8. LIVELLO DI AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ReNDiS

L'aggiornamento del ReNDiS è stato continuo e quasi in tempo reale. L'ultima data può essere indicata nell'ultima data in cui sono stati prodotti decreti da parte del Soggetto Attuatore Delegato.

1.9. CRITICITA'

Nessuna

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Grazie alla nota del Direttore Generale del MISE del 11 febbraio 2013, n. 1859 che ha chiarito che "... non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento" si è potuto procedere all'approvazione di tutti gli interventi progettati anche oltre le somme effettivamente accreditate alla contabilità speciale.

Questo non solo ha consentito il rispetto del termine imposto dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013 di acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti gli interventi al 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento, ma ha consentito anche l'accelerazione della spesa quando, pur nel rispetto del vincolo di stabilità, la Regione ha provveduto all'accredito di quanto programmato con la deliberazione CIPE n. 8/2012.

Le relazioni trimestrali che con continuità sono state prodotte e trasmesse alla Direzione Generale del MATTM, oltre che alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Infrastrutture OO PP e Mobilità ed all'Assessore dello stesso Dipartimento regionale, sono state strutturate in modo da renderne agevole la lettura e verificare lo stato di avanzamento del programma.

Dei 109 (106 di cui 3 sdoppiati in lotti funzionali) interventi previsti nell'AdP e dei successivi 2 Atti Integrativi solo per 10 non è stato ancora possibile predisporre ed approvare gli atti finali.