

Allegato 2 alla Relazione annuale degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico

2022		Data di compilazione		04/05/2023																			
Regione		Basilicata		Referente regionale																			
Contabilità speciale n.		5594		Galante																			
ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI																							
N.	CODICE RENDIS	ANNO DI PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Località	Tipologia d'intervento ⁽³⁾	COSTO TOTALE PROGRAMMATO/ RIMBORSATO [A] (euro)	IMPORTO FINANZIATO DAL MINISTERO (euro)	IMPORTO COFINANZIAMENTO REGIONALE (euro)	IMPORTO ALTRO COFINANZIAMENTO (euro)	Gestione contabile ⁽²⁾	STATO DI AVANZAMENTO al 31 dicembre ⁽¹⁾⁽⁴⁾	INTERVENTO FINANZIATO ⁽⁵⁾	Importo versato in Contabilità Speciale (euro)	% di [A] (6)	Importo trasferito dalla C.S. alla Stazione appaltante ⁽⁶⁾ (euro)	% di [A] (6)	Importo pagato al percettore finale (euro)	% di [A] (6)	COSTO FINALE AD AVVENUTA CHIUSURA CONTABILE (euro)	ECONOMIE AD AVVENUTA CHIUSURA CONTABILE (euro) ⁽⁵⁾	NOTE
1	17IR559/G1	2016	Patto Sud	G63B16000010002	MT	Accettura	Appennino Meridionale	Completamento per la messa in sicurezza dell'area R4 nella zona sud del centro abitato	centro abitato	F	869.875,00	-	172.000,00	-	CS	Progetto definitivo	130.481,25	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato parzialmente
2	17IR484/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G73H19000420002	PZ	Anzi	Appennino Meridionale	Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi	Monte Santa Maria	F	960.000,00	-	-	-	CS	Progetto definitivo	144.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
3	17IR534/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G13H19000270002	PZ	Avigliano	Appennino Meridionale	Lavori minimi e improvvisazioni per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico zona Spinamara	Spinamara	F	200.315,80	-	-	-	CS	Progetto preliminare (pre D.lgs. 50/2016)	30.047,37	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
4	17IR004/G1	2016	Patto Sud	G83B16000010001	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	Metaponto lido	C	9.000.000,00	-	784.000,00	-	CS	Progetto definitivo	1.350.000,00	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato parzialmente
5	17IR055/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000360002	MT	Bernalda - Pisticci	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Basento	fiume Basento	A	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	1.950.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
6	17IR056/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000370002	MT	Bernalda - Montescaglioso	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Bradano	fiume Bradano	A	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	1.725.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
7	17IR090/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000410002	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Miglioramento e razionalizzazione del reticolo di scolo delle acque bianche area sud	centro abitato	F	1.302.136,92	-	-	-	CS	Progetto preliminare (pre D.lgs. 50/2016)	195.320,54	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
8	17IR286/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000430002	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Interventi di consolidamento e regimazione idraulica della pendici dell'abitato	marginie urbano	F	5.230.000,00	5.230.000,00	-	-	CS	Progetto definitivo	784.500,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
9	17IR555/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000400002	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "8"	canale di bonifica	A	1.252.381,17	-	-	-	CS	Lavori in esecuzione	187.857,18	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
10	17IR556/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G83H19000380002	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7"	canale di bonifica	A	548.687,99	-	-	-	CS	Lavori in esecuzione	82.305,20	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
11	17IR010/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G43H19000430002	MT	Ferrandina	Appennino Meridionale	Lavori di difesa spondale-rispristino infrastrutture in dx del F. Basento (ASI MATERA)-Area A	fiume Basento	A	7.000.000,00	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	1.050.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
12	17IR030/G1	2016	Patto Sud	G63B16000030002	MT	Gorgoglione	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento centro storico	centro abitato	F	521.125,00	-	521.125,00	-	CS	Lavori aggiudicati	76.168,75	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
13	17IR012/G1	2016	Patto Sud	G73B16000010002	MT	Grassano	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officiosità ed argini in località Giardini	Giardini	F	400.000,00	-	400.000,00	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	60.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
14	17IR191/G1	2016	Patto Sud	G73B16000020002	PZ	Latoricono	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento frazione Agromonte Mileo	Agromonte Mileo	F	1.151.426,57	-	1.000.000,00	151.426,57	CS	Lavori aggiudicati	172.713,99	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
15	17IR014/G1	2016	Patto Sud	G89H16000000002	PZ	Laurenzana	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapontano	Serrapontano	A	800.000,00	-	800.000,00	-	CS	Lavori aggiudicati	120.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
16	17IR017/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G93H19000210002	PZ	Lauria	Appennino Meridionale	Macroearea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idraulica Fosso torrile-Vallone	torrile-Vallone	F	1.588.190,00	-	-	-	CS	Progetto definitivo	238.228,50	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
17	17IR018/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G93H19000210002	PZ	Lauria	Appennino Meridionale	Macroearea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc.Seta Gremile	Seta Gremile	F	3.851.442,00	-	-	-	CS	Progetto definitivo	577.716,30	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
18	17IR019/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G93H19000220002	PZ	Lauria	Appennino Meridionale	Macroearea C: Asta fluviatile Tor. Fiumicello Lavori di sist idrogeologica loc.Madama Angiolella-Melara	Madama Angiolella-Melara	F	1.098.805,14	-	-	-	CS	Progetto definitivo	164.820,77	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
19	17IR020/G1	2016	Patto Sud	G13H19000280002	PZ	Lavello	Appennino Meridionale	Lavori di integrazione al consolidamento Rione casale	centro abitato	F	685.000,00	-	115.000,00	-	CS	Progetto esecutivo	102.750,00	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato parzialmente
20	17IR615/G1	2016	Patto Sud	G43H19000420002	MT	Montescaglioso	Appennino Meridionale	Completamento delle opere di mitigazione del rischio a ripristino del reticolo idrografico	marginie urbano	F	1.712.284,75	-	-	-	CS	Lavori ultimati	256.842,71	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
21	17IR033/G1	2016	Patto Sud	G83H19000400002	PZ	Picerno	Appennino Meridionale	Ripristino officiosità e difese spondali Fiumara di Picerno	Fiumara	A	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	150.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
22	17IR236/G1	2016	Patto Sud	G93B16000020002	PZ	Pietragnola	Appennino Meridionale	Sistemazione del versante sud est Pietragnola Centro	centro abitato	F	500.000,00	-	500.000,00	-	CS	Lavori aggiudicati	75.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
23	17IR523/G1	2016	Patto Sud	G83H19000420002	MT	Policoro	Appennino Meridionale	Lavori urgenti di ripristino argine erosivo fiume Sinni - località Bosco Soprano Comune di Policoro	Bosco Soprano	A	1.137.089,64	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	x 170.563,45	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato
24	17IR584/G1	2016	Patto Sud	G83H16000020002	MT	Polignano	Appennino Meridionale	Lavori di realizzazione di un canale scemolatore in località Torre Mozza	Torre Mozza	A	1.587.600,89	-	185.000,00	-	CS	Progetto definitivo	239.641,03	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato parzialmente
25	17IR589/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G93H19000220002	MT	Pomarico	Appennino Meridionale	Sistemazione idrogeologica fossa San Pietro	marginie urbano	F	900.000,00	900.000,00	-	-	CS	Progetto definitivo	135.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
26	17IR035/G1	2016	Patto Sud - transitato in PNRR	G33H19000330002	PZ	Potenza	Appennino Meridionale	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale S. Luca Branca	San Luca Branca	F	400.000,00	400.000,00	-	-	CS	Progetto definitivo	60.000,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
27	17IR533/G1	2016	Patto Sud	G13B16000030002	PZ	Rotonda	Appennino Meridionale	Lavori urgenti per la messa in sicurezza del centro abitato	centro abitato	F	905.964,92	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	x 135.894,74	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato
28	17IR493/G1	2016	Patto Sud	G23H19000440002	MT	Salandra	Appennino Meridionale	Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante	centro abitato	F	925.000,00	-	925.000,00	-	CS	Lavori in esecuzione	138.750,00	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
29	17IR626/G1	2016	Patto Sud	G23H19000430002	MT	Salerno	Appennino Meridionale	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	centro abitato	F	1.517.208,89	-	-	-	CS	Lavori in esecuzione	227.581,83	15,0%	-	-	-	-	Transitato PNRR
30	17IR621/G1	2016	Patto Sud	G53H19000270002	PZ	San Chirico Raparo	Appennino Meridionale	Opere di contenimento e di mitigazione del rischio idrogeologico	centro abitato	F	1.811.245,85	-	180.000,00	-	CS	Progetto definitivo	177.186,88	15,0%	-	-	-	-	DGR 842/2022 - definitizzato parzialmente
31	1																						

ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI

N.	CODICE RENDIS	ANNO DI PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO	CUP	Sfide Provenienza	Comune	Distretto idrografico	DESCRIZIONE INTERVENTO	Titolo	Località	Tipologia d'intervento ⁽¹⁾	COSTO TOTALE PROGRAMMATO/ RIMBORSATO [euro]	IMPORTO FINANZIATO DAL MINISTERO (euro)	IMPORTO COFINANZIAMENTO REGIONALE (euro)	IMPORTO ALTRO COFINANZIAMENTO (euro)	Gestione contabile ⁽²⁾	STATO DI AVANZAMENTO al 31 dicembre ⁽¹⁾⁽³⁾	EROGAZIONI TOTALI					COSTO FINALE AD AVVENUTA CHIUSURA CONTABILE (euro)	ECONOMIE AD AVVENUTA CONTABILE (euro) ⁽⁴⁾	NOTE	
																		Importo versato in Contabilità Speciale (euro)	% di [A] ⁽⁵⁾	Importo trasferito dalla C.S. alla Stazione appaltante ⁽⁶⁾ (euro)	% di [A] ⁽⁵⁾	Importo pagato al percettore finale (euro)				% di [A] ⁽⁵⁾
131	171R474/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G87C19000130001	P2	San Martino D'Agri	Appennino Meridionale	Mitigazione del rischio idrogeologico versante sud -est		centro abitato	F	135.664,20	135.664,20	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	135.664,20	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
132	171R404/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G67C19000330001	P2	Savola di Lucania	Appennino Meridionale	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico costone a monte Strada provinciale n. 12		centro abitato	F	100.233,00	100.233,00	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	100.233,00	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
133	171R496/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G67C19000340001	P2	Savola di Lucania	Appennino Meridionale	Consolidamento e messa in sicurezza versante orientale - Ingresso al centro abitato		centro abitato	F	144.184,57	144.184,57	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	144.184,57	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
134	171R481/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G47C19000360001	P2	Tramutola	Appennino Meridionale	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI TRAMUTOLA		centro abitato	F	153.869,67	153.869,67	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	153.869,67	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
135	171R263/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G77C19000160001	MT	Tursi	Appennino Meridionale	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RIONE GELSETO		Gelseto	F	123.144,76	123.144,76	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	123.144,76	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
136	171R007/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G12C15000160001	P2	Castelfaraceno	Appennino Meridionale	Ripristino officosità idraulica e sistemazioni idrauliche Torrente Racanello		Racanello	A	90.650,00	90.650,00	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	90.650,00	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
137	171R031/G1	2018	Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016 - 2 ^a annualità	G52C2100450001	MT	Nova Siri	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officosità idraulica Torrente Toccaielo		Toccaielo	A	44.651,51	44.651,51	-	-	-	CS	Progetto di fattibilità tecnica e economica	44.651,51	100,0%	-	-	-	-	D.0.431 del 28/11/2019	
138	MT0018/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J63B10000520006	MT	Accettura	Appennino Meridionale	Lavori di sistemazione e consolidamento versante		centro abitato	F	200.000,00	-	200.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	200.000,00	100,0%	199.982,92	17,08	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
139	P2002A/10	2012	AdP 2010 - C/PE 8/2012	J53B10000720001	P2	Acerenza	Appennino Meridionale	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glini		centro abitato	F	200.000,00	-	-	200.000,00	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	200.000,00	100,0%	169.481,34	30.518,66	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
140	P2003B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J63B10000630006	P2	Albano di Lucania	Appennino Meridionale	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16		centro abitato	F	180.000,00	-	180.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	180.000,00	100,0%	174.771,66	5.228,34	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
141	MT0048/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J73B10000315005	MT	Alzano	Appennino Meridionale	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico		centro abitato	F	60.000,00	-	60.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	60.000,00	100,0%	52.614,11	7.385,89	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
142	P2005B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J13B10000400006	P2	Avigliano	Appennino Meridionale	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Piscarelli		centro abitato	F	200.000,00	-	200.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	200.000,00	100,0%	170.350,74	29.649,26	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
143	P2006A/10	2012	AdP 2010 - C/PE 8/2012	J13B10000460001	P2	Avigliano	Appennino Meridionale	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria		centro abitato	F	300.000,00	-	-	300.000,00	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	300.000,00	100,0%	-	-	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
144	P2007A/10	2012	AdP 2010 - C/PE 8/2012	J13B10000470001	P2	Avigliano	Appennino Meridionale	Lavori di sistemazione del Fosso Civitelle in località Spinamara		Spinamara	F	500.000,00	-	-	500.000,00	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	500.000,00	100,0%	488.589,71	11.410,29	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
145	P2008A/10	2010	AdP 2010 - MATTM - Art. 2 c. 240 L. 23/12/2009 n. 191	J43B10000530001	P2	Baragiano	Appennino Meridionale	Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti nella zona del versante del Comune di Baragiano		centro abitato	F	300.000,00	300.000,00	-	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	300.000,00	100,0%	-	-	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
146	P2009A/10	2012	AdP 2010 - C/PE 8/2012	J63B10000600001	P2	Bella	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento del Versante Est-Plesso Scolastico Via Gandhi		centro abitato	F	300.000,00	-	-	300.000,00	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	300.000,00	100,0%	-	-	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
147	MT010A/10	2010	AdP 2010 - MATTM - Art. 2 c. 240 L. 23/12/2009 n. 191	J83B10000800001	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officosità idraulica		centro abitato	A	100.000,00	100.000,00	-	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	100.000,00	100,0%	97.583,46	2.416,54	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
148	MT011B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J83B10000870006	MT	Bernalda	Appennino Meridionale	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno		centro abitato	A	190.000,00	-	190.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	190.000,00	100,0%	185.719,05	4.280,95	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
149	MT012A/10	2010	AdP 2010 - MATTM - Art. 2 c. 240 L. 23/12/2009 n. 191	J83B10000810001	MT	Bernalda - Pisticci	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino officosità idraulica		centro abitato	A	500.000,00	500.000,00	-	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	500.000,00	100,0%	485.100,67	14.899,33	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
150	P2013B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J73B10000360006	P2	Brienza	Appennino Meridionale	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto		centro abitato	F	200.000,00	-	200.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	200.000,00	100,0%	172.293,21	27.706,79	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
151	MT014B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J93B100006600006	MT	Calciacino	Appennino Meridionale	Lavori di ripristino delle condizioni di stabilità del versante in località Lagni Parata e località Ricchione		Ricchione	F	190.000,00	-	190.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	190.000,00	100,0%	158.941,13	31.058,87	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
152	P2015B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J93B100006600006	P2	Calvello	Appennino Meridionale	Lavori di sistemazione idrogeologica del fosso Varcuturo in Ag. di Calvello (P2)		Varcuturo	F	190.000,00	-	190.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	190.000,00	100,0%	186.893,97	3.106,03	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
153	P2016B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J13B10000410006	P2	Calvera	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento del centro abitato		centro abitato	F	330.000,00	-	330.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	330.000,00	100,0%	339.858,96	14,04	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
154	P2017B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J23B10000530006	P2	Campomaggiore	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio		centro abitato	F	200.000,00	-	200.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	200.000,00	100,0%	186.789,95	9.210,05	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
155	P2018B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J43B10000540006	P2	Carbone	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento centro abitato		centro abitato	F	215.000,00	-	215.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	215.000,00	100,0%	184.793,59	30.206,41	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
156	P2019B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J93B10000630006	P2	Castelmezzano	Appennino Meridionale	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico		centro abitato	F	100.000,00	-	100.000,00	-	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	100.000,00	100,0%	98.376,24	1.623,76	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
157	P2020A/10	2012	AdP 2010 - C/PE 8/2012	J93B10000640001	P2	Castelmezzano	Appennino Meridionale	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico		centro abitato	F	150.000,00	-	-	150.000,00	-	CS	Intervento chiuso contabilmente	150.000,00	100,0%	148.142,69	1.857,31	-	-	-	Accordo di Programma del 14/12/2010
158	P2021B/10	2007	AdP 2010 - PO-FESR 2007/2013	J43B10000560006	P2	Chiarone	Appennino Meridionale	Lavori di consolidamento in località Dintre le Mura S																		