



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 172 del 24 marzo 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e del nuovo quadro economico di finanziamento

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSE	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR014/G1</u>	G89H16000000002	Ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo	F	Laurenzana	PZ	€ 800.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 265 del 1° settembre 2022 recante "Presa d'atto e Approvazione del progetto esecutivo. Rimodulazione del quadro economico" dell'intervento di che trattasi;
- VISTO il Decreto commissariale n. 280 del 16 settembre 2022 recante la determinazione a contrarre, mediante procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto per l'importo a base d'asta di **€ 548.696,80** IVA esclusa, di cui **€ 32.698,63** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 392 del 21 novembre 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori alla Ditta DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT) alla via Raffaello n. 2/A, C.F./P.IVA: 01196100778 per l'importo di **€ 377.901,41**, IVA esclusa, di cui **€ 32.698,63** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del **33,10%** sul importo a base di gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 426 del 16 dicembre 2022 recante l'approvazione del Q.E. Post-Gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023, registrato a Matera al n. 237 in data 23 febbraio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 69 del 7 marzo 2023 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto per l'affidamento dei lavori;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13 settembre 2023;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- DATO ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto è regolamentata dalla previgente normativa sui Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA** la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: “D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d’atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024” che ha, tra l’altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell’area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;
- VISTA** la nota Commissariale prot. 2718 del 4 dicembre 2024 con la quale si rendevano edotti il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l’intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad €. 160.000,00 faceva corrispondere l’importo globalmente riconosciuto pari ad €. 960.000,00, e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltreché essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- VISTO** l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO** l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l’elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO** l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO** che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l’intervento denominato: “Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo” nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002” per un importo complessivamente pari ad €. 960.000,00;
- DATO ATTO** che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria l’esecuzione di opere non previste sia nel contratto principale sia nell’elenco prezzi annesso al contratto, nonché di apportare delle variazioni previste in progetto in particolare:
- Apertura di una savanella a monte di una briglia a rischio crollo con riporto del materiale escavato a valle;
 - Demolizione e rifacimento di una controbriglia parzialmente crollata;
 - Ripristino del coronamento di una briglia esistente e parziale rifacimento del paramento in corrispondenza del petto in pietrame e calcestruzzo;
 - Realizzazione di alcune gabbionate a protezione delle sponde in erosione; o Realizzazione di una vasca di dissipazione tra briglia e controbriglia;
- PRESO ATTO** della nota PEC del Direttore dei Lavori, ing. Giovanni MARTINO, in data 25 febbraio 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 471 in data 4 marzo 2025, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA nell’ambito del quadro economico approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

VAR. 0: Elenco elaborati

VAR. A: Relazione di perizia



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VAR. B: Cronoprogramma lavori previsti in variante
VAR. C: Elenco nuovi prezzi
VAR. D: Computo metrico estimativo di variante
VAR. E: Stima incidenza manodopera
VAR. F: Quadro comparativo
STR. 1: Relazione geotecnica
STR. 2: Relazione sui materiali
STR. 3: Relazione di calcolo strutturale
STR. 4: Fascicolo dei calcoli
STR. 5: Relazione di sintesi
STR. 6: Piano di manutenzione delle strutture
VAR.01: Planimetria di variante
VAR.02: Piante e sezioni di insieme briglia da ripristinare e controbriglia
VAR.03: Controbriglia: piante, prospetti e sezioni
VAR.04: Controbriglia: particolari strutture
VAR.05: Controbriglia: armature
VAR.06: Gabbionata

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 772.698,56 di cui €. 557.096,59 al netto del ribasso d'asta del 33,10% oltre ad €. 40.161,25 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad **€. 557.096,59**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 179.195,18** rispetto all'importo netto contrattuale;

VISTO il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE (ai sensi dell'art.5 allegato I,7 del DLgs. 36/2023)				
A)	LAVORI	post-gara	variante	differenza
1	lavori a misura	€ 515.998,17	€ 772.698,56	€ 256.700,39
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.698,63	€ 40.161,25	€ 7.462,62
5	A dedurre il ribasso d'asta del 33,10%	€ 170.795,39	€ 255.763,22	€ 84.967,83
TOTALE LAVORI APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 377.901,41	€ 557.096,59	€ 179.195,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00	€ 57.095,06	€ 57.095,06
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 7.400,00		-€ 7.400,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 20.000,00	€ 47.495,87	€ 27.495,87
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)			€ 0,00
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 16.917,49	€ 16.917,49	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, assistenza ai collaudi, conferenze di servizi	€ 38.982,55	€ 70.569,66	€ 31.587,11
8.b1	Spese tecniche per predisposizione Perizia di variante in corso d'opera	€ 0,00	€ 4.936,60	€ 4.936,60
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8.779,15	€ 13.005,76	€ 4.226,61
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 12.000,00	€ 14.400,00	€ 2.400,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi	€ 6.238,14	€ 8.000,00	€ 1.761,86
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 14.067,51	€ 21.711,27	€ 7.643,76
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 96.984,84	€ 149.540,78	€ 52.555,94
9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 83.138,31	€ 122.561,25	€ 39.422,94
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22%)	€ 4.400,00	€ 23.010,00	€ 18.610,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.805,07	€ 3.200,46	€ 1.395,39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 213.728,22	€ 402.903,42	€ 189.175,21
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€
1	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta del 33,10%	€ 170.795,39	€ 0,00	-€ 170.795,39
2	IVA al 22% sulle economie da ribasso d'asta	€ 37.574,99	€ 0,00	-€ 37.574,99
	Totale economie	€ 208.370,38	€ 0,00	-€ 208.370,38
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 800.000,00	€ 960.000,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 800.000,00	€ 960.000,00	€ 0,00
	COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** nello specifico lo schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia di variante comprensivo del verbale di concordamento di 1 nuovo prezzo;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G89H16000000002

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la sopracitata PEC in data 25 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 471 in data 4 marzo 2025;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;
- 3. DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 160.000,00 per un totale pari ad €. 960.000,00 corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
- 4. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota PEC in data in data 25 febbraio 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 471 in data 4 marzo 2025, relativa all'intervento denominato "Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002";
- 5. DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante suppletiva al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), del previgente Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 6. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
- 7. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 33,10% diviene pari ad €. 557.096,59 oltre IVA al 22%, di cui €. 40.161,25 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 179.195,18 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 9. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Laurenzana (pz), al Responsabile Unico del Progetto geom. Vincenzo NICOLETTI, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 24 marzo 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.