



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 178 del 24 marzo 2025

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE RIONE GANNANO, NEL COMUNE DI MONTEMURRO", Codice ReNDiS 17IR308/G1 – CUP: G17C19000220001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati sul 5° Atto Integrativo, è stato detratto quanto già erogato a valere sul Fondo progettazione, per €. 85.786,14, ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.C.M. 14 luglio 2016 e che, quindi, la somma trasferita è pari ad €. 6.178.084,87;
- VISTO in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO	COMUNE	PROV	IMPORTO
17IR308/G1	G17C19000220001	Lavori di consolidamento costone Rione Gannano	F	MONTEMURRO	PZ	€ 381.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 85 del 4 marzo 2024 recante l'approvazione del progetto esecutivo;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 97 del 13 marzo 2024 recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 19 aprile 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione relativo all'AFFIDAMENTO DEI LAVORI – GARA CIG: B13877612F nell'ambito dell'intervento in oggetto CUP: G17C19000220001 – CIG: B1333A1301, all'operatore economico SINISGALLI Costruzioni S.r.l. – POTENZA con sede legale in Potenza – Codice Fiscale 01951270766 e P. IVA n. 01951270766, per l'importo di €. **211.799,67** IVA esclusa, di cui €. 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, pari al ribasso del **18,439%** sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 498 del 19 giugno 2024, registrato a Matera al n. 654 Mod. 3 Atti Privati in data 21 giugno 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 256 del 27 giugno 2024 con cui si è approvato il contratto rep. n. 498 del 19 giugno 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 345 del 11 ottobre 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 400 del 18 novembre 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 438 del 30 novembre 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste sia nel contratto principale sia nell'elenco prezzi annesso al contratto, nonché di apportare delle variazioni previste in progetto in particolare a seguito di un sopralluogo si è appurato che in fase di esecuzione dei micropali non è stato possibile eseguire preventivamente lo scavo per la trave di collegamento testa pali, perché avrebbe reso impossibile il transito della trivella, ma è stato necessario rimandarlo alla fase successiva alla realizzazione di tutti i micropali, questo ha comportato le variazioni nello scavo che dovrà essere eseguito a mano, oltre ad una maggiore quantità di pavimentazione da svellire e da ripristinare;
- VISTA la nota PEC del RUP in data 11 marzo 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 560 in data 17 marzo 2025 di trasmissione della Perizia di Variante in corso d'opera costituita nello specifico dai seguenti elaborati:
- PV EG RE 01. Relazione illustrativa di variante
 - PV EG EP 02. Elenco prezzi ed analisi dei prezzi



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- PV EG CM 03. Computo metrico
- PV EG QE 04. Quadro economico
- PV EG PL 05. Planimetria con le opere

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 395.540,28 di cui €. 236.710,16 al netto del ribasso contrattuale del 18,439% oltre ad €. 7.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad €. **243.710,16**, con un aumento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad €. **31.910,49** rispetto all'importo netto contrattuale;

VISTO il Quadro Economico ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE (ai sensi dell'art.5 allegato I,7 del DLgs. 36/2023)			
A	LAVORI	Post-gara	Variante
1	Lavori a misura	€ 251.100,00	€ 290.224,69
2	Lavori a corpo	€ -	€ -
3	lavori in economia	€ -	€ -
	Importo lavori a base di gara	€ 251.100,00	€ 290.224,69
	A dedurre il ribasso d'asta del 18,439%	€ 46.300,33	€ 53.514,53
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	TOTALE LAVORI APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 211.799,67	€ 243.710,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 423,62	€ 1.490,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -
5	Adeguamento di cui all'art.106, c.1, lett.a del codice (revisione prezzi)	€ -	€ -
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ -	€ -
7	Spese di cui agli articoli 24, c.4 del codice	€ -	€ -
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
8a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art.16, c1, lett.b, p.11 del DPR 207/2010	€ 14.343,90	€ 14.343,90
8b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza conferenze dei servizi, relazioni specialistiche	€ 43.857,97	€ 43.857,97
8b.1	Affidamento della Valutazione di impatto archeologico preventivo (VPIA)	€ 4.490,00	€ 4.490,00
8b.2	Spese tecniche per redazione perizia di variante	€ -	€ 10.200,00
8c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.129,60	€ 5.944,49
8d	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€ 5.715,00	€ 5.715,00
8e	Eventuali spese per commissione giudicatrice	€ -	€ -
8f	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) da affidare	€ 6.288,08	€ 6.284,87
8g	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove previsto)	€ 15.656,39	€ 17.991,19



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 94.480,94	€ 108.827,43
9	IVA sui lavori (10%)	€ 21.179,97	€ 24.371,02
10	IVA su altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ -	
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.185,44	€ 2.601,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 118.269,97	€ 137.289,84
C	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		
1	Forniture	€ -	€ -
2	IVA sulle forniture al 22%	€ -	€ -
	Totale forniture (somma da 1 a 2)	€ -	€ -
D	ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA		
1	Ribasso derivante dall'affidamento dei lavori	€ 46.300,33	€ -
2	IVA sui lavori al 10%	€ 4.630,03	€ -
	Totale economie	€ 50.930,36	€ -
	COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 381.000,00	€ 381.000,00

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** nello specifico il verbale di concordamento di 9 nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G17C19000220001;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata PEC in data 11 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 560 in data 17 marzo 2025;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 11 marzo 2025 relativa all'intervento denominato "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE RIONE GANNANO, NEL COMUNE DI MONTEMURRO", Codice ReNDiS 17IR308/G1 – CUP: G17C19000220001";
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del **18,439%** diviene pari ad **€. 243.710,16** oltre IVA al 10%, di cui €. 7.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 31.910,49 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Montemurro (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 24 marzo 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.