



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 444 del 31 luglio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico"

Intervento denominato: Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente"



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 26/2016;
- VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all’impatto finanziario riportato nell’“Allegato A” del Patto;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell’attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR018/G1</u>	G93B16000010002	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc.Seta Gremile	F	LAURIA	PZ	€ 3.581.442,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 263 del 1° settembre 2022 recante: “Presenza d’atto ed APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA anche per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001. Rimodulazione del quadro economico di intervento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 23 febbraio 2023 recante: “Presenza d’atto della conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell’art. 27 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell’art. 22 bis e del D.P.R. n. 327/2001 (Dichiarazione di pubblica utilità);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 005 del 16 gennaio 2024 recante l’approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 6 febbraio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 267 del 9 luglio 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B0BE547C7B – CUP: G93B16000010002, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto all'operatore economico "VECCHIONE S.R.L." con sede legale in Episcopia (PZ), C/F. P.IVA 01720960762 per l'importo pari ad € **2.521.500,99** IVA al 10% esclusa, di cui € 52.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **14,850 %** sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 511 del 22 agosto 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 27 settembre 2024 recante l'approvazione del contratto rep. n. 511 del 22 agosto 2024 nonché l'approvazione quadro economico post-gara;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 9 dicembre 2024;
- VISTA la notifica preliminare di avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 306 del 30 maggio 2025 recante: "Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 27 maggio 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 27 maggio 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO che in data 26 febbraio 2025 presso la sede comunale di Lauria (PZ), nella riunione congiunta con il RUP, il Sindaco ed il Commissario Delegato per il rischio Idrogeologico, Giammarco BLASI, a seguito di un sopralluogo, è emersa un'esigenza tecnica, per cui la necessità di realizzare una serie di interventi non inclusi nel progetto iniziale;
- VISTA la nota in data 22 aprile 2025, con la quale il Direttore dei lavori ha fatto richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera per effetto di circostanze imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO che per rispondere alle difficoltà tecniche emerse in fase esecutiva la variante prevede le seguenti modifiche migliorative:
- Opere geotecniche- strutturali: INTERVENTO TIPO A - Estensione della lunghezza paratia n.3, per un incremento della lunghezza di circa 30 metri.
 - Opere idrauliche: INTERVENTO TIPO B - Modifica della configurazione geometrica della sezione tombino n.02 esistente.
 - Opere idrauliche: INTERVENTI TIPO C – Sostituzione del materiale di riempimento della trincea drenante (ghiaione in sostituzione al calcestruzzo drenante)
 - Opere strutturali: INTERVENTI TIPO D – Intervento di ripristino e/o sostituzione di gabbionata esistente (Lungh. 37ml con modulo 1,00x1,00mq)
 - Opere strutturali: INTERVENTI TIPO E – Rivestimento paramento paratia con pannello prefabbricato in calcestruzzo armato (c.a.) rivestito in pietra
 - Opere strutturali: INTERVENTI TIPO F – Intervento di estensione del "muro di tipo 2" per ulteriori 10,50ml, con geometria e distinta armatura come da progetto a base di gara.
- VISTA la nota PEC in data 21 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1906 in data 31 luglio 2025, con la quale l'Ing. Guido LOPERTE, in qualità di RUP, ha trasmesso il Progetto di variante in corso d'opera;
- DATO ATTO che la Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera è costituita dai seguenti elaborati:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

AR_01	Planimetria di variante con localizzazione estensione paratia n. 03
AR_02	Sezioni di stato di fatto e di progetto
AR_03	Planimetria di variante con localizzazione ingombro in pianta e particolare nuovo attraverso tombino n.02
CM_01	Computo metrico estimativo di variante
CM_02	Elenco dei prezzi unitari
CM_03	Quadro di raffronto
CM_04	Quadro economico di variante
RT_01	Relazione tecnica di variante
RT_02	Relazione idrologica ed idraulica
ST_01	Paratia n.03 Carpenteria e distinta armatura paratia
UR_01	Planimetria stato dei luoghi con localizzazione interventi
UR_02	Particolari costruttivi
	Schema Atto aggiuntivo

CONSIDERATO che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 14,850%, diviene pari **€. 2.826.160,89**, oltre IVA al 10% di cui €. 2.774.160,89 per lavori ed €. 52.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 304.659,91 oltre IVA;

PRESO ATTO che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad €. 304.659,91 pari al 12% dell'importo netto ;

VISTO il Quadro Economico ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		POST GARA	VARIANTE	Differenze
A) LAVORI		€	€	€
1	lavori a misura	2.900.177,32 €	3.257.969,34 €	357.792,02 €
2	lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	2.900.177,32 €	3.257.969,34 €	357.792,02 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €
6	A detrarre il ribasso d'asta del 14,85% sulla voce 1)	430.676,33 €	483.808,45 €	53.132,11 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (4+5-6)		€ 2.521.500,99	€ 2.826.160,89	€ 304.659,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €	
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	
3	Imprevisti (IVA 10% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023	138.682,55 €	5.500,00 €	-133.182,55 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	37.953,00 €	37.953,00 €	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	215.338,17 €	11.500,00 €	-203.838,17 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	900,00 €	900,00 €	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			0,00 €
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010	131.857,95 €	131.857,95 €	0,00 €



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8. b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (già affidate)	150.004,49 €	168.510,40 €	18.505,91 €
8. c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	40.344,02 €	47.234,84 €	6.890,82 €
8. d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	57.771,63 €	57.771,63 €	0,00 €
8. e	Verifica ex art. 42 del D.lgs 36/2023 - progetto definitivo ed esecutivo (già affidata)	34.648,47 €	34.648,47 €	0,00 €
8. f	Eventuali spese per commissione giudicatrice (già espletate)	16.571,77 €	16.571,77 €	0,00 €
8. g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	32.000,00 €	33.918,00 €	1.918,00 €
8. h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista)	78.578,95 €	83.311,48 €	4.732,53 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	541.777,27 €	573.824,54 €	-304.973,45 €
9	I.V.A. sui lavori 10%	252.150,10 €	282.616,09 €	30.465,99 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	21.731,82 €	1.240,00 €	-20.491,82 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributito INARCASSA, EPAP, etc.)	8.666,12 €	9.753,71 €	1.087,59 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 1.217.199,03	€ 923.287,34	-€ 293.911,69
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso offerto per l'affidamento dei lavori (non già utilizzato e/o accantonato per somme a disp.)	102.492,71 €	0,00 €	-102.492,71 €
2	I.V.A. sul ribasso al 10%	10.249,27 €	0,00 €	-10.249,27 €
	Totale "economie" (somma da 1 a 2)	€ 112.741,98	€ 0,00	-€ 112.741,98
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 3.851.442,00	€ 3.749.448,23	-€ 101.993,76
	IMPORTO A CARICO DEL FSC	€ 3.851.442,00	€ 3.749.448,23	-€ 101.993,77
	ECONOMIE A SEGUITO VARIANTE	0,00 €	101.993,77 €	

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante ;

PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Guido LOPERTE ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93B16000010002;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata nota PEC in data 21 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1906 in data 31 luglio 2025;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP Guido LOPERTE in data 21 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1906 in data 31 luglio 2025, relativa all'intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc. Seta Gremile - Codice ReNDIs 17IR018/G1, CUP: G93B16000010002";
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 14,850%, è pari **€. 2.826.160,89**, oltre IVA al 10% di cui €. 52.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 304.659,91 oltre IVA;
- DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad €. 304.659,91 oltre IVA;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 luglio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.